

SNB Area (Shahjhapur - Neemrana - Behror)

Ongoing Project / Physical & Financial Progress

S.N	Name of work	A/F Sanction (in lacs)	W.O Amt. (in lacs)	Date of commencement	Date of completion	Total Expenditure	Physical Progress (in %)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	न्यास के शाहजहाँपुर व नीमराना सामुदायिक भवनों की सुरक्षा, साफ-सफाई एवं पेड़ों का रख रखाव का कार्य। (त्रि-वार्षिक)	20.00	11.00	05.06.2017	04.06.2020	7.17	65%	work in progress
2	कस्बा शाहजहाँपुर में गोपालदास एवं कुण्डावाली जोहडीयों में आने वाले घरेलू नालियों के पानी की निकासी एवं जोहड का विकास कार्य।	77.00	76.55	26.03.2018	25.09.2018	27.00	35%	work in progress
3	न्यास के एस.एन.बी. क्षेत्र में पेड लगाने एवं संधारण का कार्य। (त्रि-वार्षिक अनुबंध)	25.00	29.64	06.09.2017	05.09.2020	0.00	0%	work in progress
4	ग्राम दरबारपुर से ग्राम हाडाहेडी की ओर डामर सडक निर्माण कार्य।	47.00	39.95	03.6.19	02.12.19	21.00	53%	work in progress
5	ग्राम माजरी भाण्डा से राजवाड़ा की ओर डामर सडक निर्माण कार्य।	53.00						work order under process
6	शाहजहाँपुर में सरकारी स्कूल से मुख्य बाजार में इंटरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	30.00						NIT to be invite
7	न्यास द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन बहरोड में रख-रखाव एवं पेड-पौधे लगाने का कार्य।	20.00	9.92	10.02.2017	09.02.2020	4.67	47%	work in progress
8	कस्बा बहरोड में जैतपुरा मोहल्ला की श्मशान घाट की चार दीवारी टीन शेड व अन्य विकास कार्य।	22.80	21.23	14.10.2017	13.04.2018	5.36	25%	work in progress
9	ग्राम ईस्लामपुर से जलालपुर की तरफ डामर सडक निर्माण कार्य।	34.00	34.00	04.06.2018	03.10.2018	19.31	57%	work in progress
10	ग्राम पंचायत बर्डोद में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	60.00	59.20	05.10.2018	04.03.2019	12.61	21%	work in progress